

CHARLA DE 5 MIN / ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Código: PE-FR-SG-31
Versión: 08
Fecha: 09/03/2020
Página: 1 de 1

EMPRESA	CICSA PERU S.A.C.	CONTRATISTA	CICSA
PROYECTO DE TRABAJO/N°PLANO	Empalme de Fibra Óptica		
FECHA	2025-12-29	AREA	MRD F.O. LIMA METROP.
HORA INICIO	21:26	HORA FINAL	23:26

PERSONAL PARTICIPANTE / VERIFICACIÓN DE EPP

Item	Nombre y Apellidos de los involucrados	Cargo	DNI	Fotocheck	Uniforme	Casco	Barbi quejo	Lentes	UV	Guantes Dieléctricos	Guantes Anticorte	Chaleco	Arnes	Botas	SCTR	Observaciones	Firma
1	ACHIC CESPEDES JUVAL	TECNICO	44432688		✓			✓	✓			✓					
2	ADDISON ROBESPIERE NAVARRO RODRIGO	TECNICO	44436411		✓	✓		✓	✓	✓		✓					

CHARLA DE 5 MINUTOS

TEMA	CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD	EXPOSITOR	RODOLFO RAUL LARA
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			
TRABAJO A REALIZAR	Empalme de Fibra Óptica	LUGAR DE TRABAJO	fddfsdfrdsf

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

ITEM	ACTIVIDAD DEL TRABAJO A REALIZAR	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL	A	M	B
1	CONDUCCION DE VEHICULOS MENORES	Condiciones de vía, fallas mecánicas, clima, imprudencia y distracciones.	Choques/colisiones, atropellos, caídas, lesiones personales y daños materiales.	Checklist preuso, mantenimiento al día, licencia vigente, conducción defensiva, límites de velocidad, cinturón/casco, prohibido celular, plan de ruta y estacionamiento seguro.		X	
2	INSPECCION DE RUTA Y RECONOCIMIENTO DE ZONA DE TRABAJO (WALKDOWN)	Terreno irregular, pendientes, obstáculos, animales/insectos, tránsito cercano.	Caídas al mismo nivel, picaduras/mordeduras, golpes, atropello.	Inspección previa, ruta segura, calzado antideslizante, repelente, chaleco reflectivo, comunicación y delimitación del área antes de iniciar.		X	
3	EXCAVACION MANUAL / ZANJADO PARA CANALIZACION O LOCALIZACION DE DUCTOS	Derrumbe, servicios enterrados (eléctrico/agua/gas), herramientas manuales, proyección de partículas, tránsito.	Atrapamiento, electrocución/daño a redes, cortes/golpes, lesiones graves.	Permiso de excavación, detección de servicios, zanja con talud/entibado según profundidad, señalizar y aislar, EPP completo (casco, guantes, lentes), no excavar con lluvia intensa.		X	
4	TENDIDO AEREO DE CABLE FO EN POSTES (FLEJADO / SUSPENSION / CRUCES)	Trabajo en altura, cercanía a líneas eléctricas, caída de objetos, viento/clima, tránsito.	Caídas graves, electrocución, lesiones por objetos caídos, atropello.	Distancia segura a redes eléctricas, arnés/línea de vida si aplica, escalera certificada y asegurada, delimitar zona inferior, casco con barboquejo, vigía y suspender por clima adverso.		X	

ITEM	ACTIVIDAD DEL TRABAJO A REALIZAR	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL	A	M	B
5	TRABAJO EN POSTE CON ARNES Y LINEA DE VIDA (SI APLICA)	Trabajo en altura en poste, puntos de anclaje inadecuados, fatiga, herramientas, riesgo eléctrico.	Caídas graves/fatales, golpes/cortes, electrocución.	Arnés de cuerpo completo, línea de vida y anclaje certificado, inspección de EPP, técnica de ascenso segura, herramientas con talabarte, mantener distancia a redes energizadas y vigía.		X	
6	FUSION DE FIBRA OPTICA EN CASO DE SER NECESARIO AL NIVEL DEL SUELO O EN ALTURA	Filamentos cortantes, señal láser, posturas forzadas, caídas al mismo nivel, riesgo eléctrico por equipos, trabajo en altura, falla de escalera, contactos eléctricos, caída de objetos.	Cortes, daño ocular, lesiones musculares, caídas (mismo nivel o altura), golpes y cortes, impacto a terceros por objetos caídos.	Mesa/soporte estable, contenedor para filamentos, señalización, verificar enlace sin luz activa, orden y limpieza, guantes anticorte, gafas, escalera certificada, arnés si aplica, calzado antideslizante y ropa reflectiva.		X	
7	USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES (TALADRO / AMOLADORA / SIERRA)	Partes giratorias, proyección de partículas, cortes, cables eléctricos dañados, ruido.	Cortes/amputaciones, lesiones oculares, electrocución, quemaduras, hipoacusia.	Inspección de herramienta, guardas instaladas, lentes/careta, guantes adecuados, protector auditivo si aplica, RCD/diferencial, cables en buen estado y área despejada.		X	
8	Caídas a distinto nivel	Riesgo mecánico / eléctrico / físico	Accidente / lesión / caída	Uso de EPP / señalización / orden y limpieza		X	
9	Atropellos / tránsito vehicular	Riesgo mecánico / eléctrico / físico	Accidente / lesión / caída	Uso de EPP / señalización / orden y limpieza		X	
10	Contacto eléctrico	Riesgo mecánico / eléctrico / físico	Accidente / lesión / caída	Uso de EPP / señalización / orden y limpieza		X	
11	Golpes con herramientas	Riesgo mecánico / eléctrico / físico	Accidente / lesión / caída	Uso de EPP / señalización / orden y limpieza		X	
12	Esfuerzo físico / posturas forzadas	Riesgo mecánico / eléctrico / físico	Accidente / lesión / caída	Uso de EPP / señalización / orden y limpieza		X	

A: ALTO RIESGO INTOLERABLE REQUIERE DE CONTROL INMEDIATO. DE NO CONTROLARSE EL PELIGRO SE PARALIZA LA OBRA.
M: INICIAR MEDIDAS PARA CONTROLAR/MINIMIZAR EL RIESGO. EVALUAR SI LA ACCION SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA INMEDIATA
B: RIESGO TOLERABLE

RECOMENDACIONES



ACHIC CESPEDES JUVAL

Encargado de CONTRATA/ CICSA PERU		Jefe de Obra /Supervisor CONTRATA/ CICSA PERU	
IMAGEN DEL PERSONAL EN CAMPO CON EPP			
Nombre y Apellidos		Foto	
ACHIC CESPEDES JUVAL			

ADDISON ROBESPIERE NAVARRO RODRIGO



Área de Seguridad y Salud en el Trabajo — CICSA PERÚ S.A.C.